

**Protokołu
z 32. posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 25.10.2005 r.**

Posiedzenie Komisji otworzył o godz. 16⁰⁰ Przewodniczący Tadeusz Jankowski.

Stwierdził quorum – obecnych 4 członków Komisji i odczytał porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum Komisji.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28.09.2005 r.
4. Kontrola kompleksowa zadania inwestycyjnego „Kanalizacja w miejscowości Długa Kościelna - Halinów” wykonanego w 2004 roku.
5. Sprawy różne.

Ad. 2

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie – 4 za.

Ad. 3

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 28.09.2005 r. nastąpiło bez uwag: 4 za.

Ad.4

Z powodu choroby Kierownika RKI Pana Mariana Kwiatkowskiego na posiedzenie Komisji przybył w jego zastępstwie Inspektor ds. inwestycji Pan Tadeusz Wójcik.

Zdał relację z realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długa Kościelna – Halinów” składającego się z:

- - kanalizacji grawitacyjnej o śr. 200 mm 1691 mb i o śr. 300 mm 1316 mb (ogółem 3007 mb),
 - kolektora tłoczego 294,5 mb,
 - przepompowni o śr. 1500 mm, głębokości 5,5 m.
- wraz z obsługą geodezyjną.

Na podstawie umowy Nr RKI. 342-24/41/03 zawartej 30 września w 2003 roku do wykonawstwa robót w wyniku przetargu przystąpiła Firma PPU „KAPRINŻ” sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gajowa 99, reprezentowana przez Zbigniewa Chabros i Michała Floriana Łaski. Przedmiotowa umowa opiewała na kwotę 708.342,15 zł.

W związku z przesunięciem terminu przekazania przez inwestora placu budowy oraz brakiem uaktualnienia inwentaryzacji sieci kolidujących z kolektorem, aneksem Nr 1/54/03 z dnia 24.11.2003 r. zmieniono termin zakończenia robót z pierwotnie ustalonego na 29.11.2003 r. na 12 grudnia 2003 r.

Komisja zapoznała się z treścią ww. umowy i aneksu.

Pan T. Wójcik poinformował, że Przedstawiciel ww. firmy, nie mogąc wywiązać się ze zobowiązań zawartych w umowie szukał sposobu, by jeszcze przedłużyć termin realizacji zadania- tłumacząc to napotkaniem w trakcie prac na duże trudności terenowe- na co Urząd Miejski w Halinowie się nie zgodził.

W związku z taką sytuacją Wykonawca odstąpił od umowy. Po dostarczeniu przez PPU „KAPRINŻ” sp. z o.o. wymaganych dokumentów i inwentaryzacji, zakres wykonanych robót został rozliczony kosztorysem powykonawczym.

27 maja 2004 r. spisano protokół odbioru robót.

Z zaplanowanych 3 km. sieci kanalizacji sanitarnej w.w. firma wykonała 1,4 km.

Komisja zapoznała się z korespondencją wykonawcy i odpowiedzią inwestora w sprawie prośby o przedłużenie terminu wykonania przedmiotowego zadania oraz protokołem odbioru robót.

Pan Tadeusz Wójcik na pytanie Radnego Stanisława Wieczorka jakie konsekwencje, w związku z nie dotrzymaniem warunków z umowy, poniosła firma PPU „KAPRINŻ” powiedział, że sprawa trafiła do sądu.

Wykonawca wnioskował o wypłacenie przez Inwestora , a Inwestor przez Wykonawcę kwoty 70.834,00 zł. tytułem kary (10% wartości umownej zadania).

Z zawartej ugody sądowej wynika, że Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę w kwocie 7.900 zł.

W wyniku kolejnego przetargu na wykonawcę, pozostałych w ramach tego zadania robót, wybrano Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane „BUDOSAN CZUBASZEK”

z siedzibą Zakład Żabokliki 100 08-100 Siedlce reprezentowane przez Pana Kazimierza Czubaszek.

Członkowie Komisji zapoznali się z treścią umowy Nr RKI-3420-11/28/04 zawartą w dniu 17 maja 2004 roku.

Wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustaliły na kwotę 458.218,00 zł. brutto, zgodnie z ofertą wybraną w przetargu nieograniczonym w dniu 04.05.2003 r.

Radna Lidia Simbierowicz odczytała treść protokołu z odbioru końcowego i przyjęcia do eksploatacji omawianej kanalizacji.

Wobec nie udzielenia przez Pana Tadeusza Wójcika informacji nt. podjętej decyzji odnośnie kaucji gwarancyjnej wpłaconej przez Firmę „KAPRINŻ” oraz w związku z tym, że Komisja postanowiła zapoznać się szczegółowo z finansowym rozliczeniem dwóch etapów zadania, zdecydowano się kontynuować analizę realizacji tej inwestycji na najbliższym posiedzeniu Komisji.

Ad.5

W punkcie tym nie poruszono żadnych spraw i w związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 18³⁰ zakończono posiedzenie Komisji.

Protokołowała:

/-/ Teresa Wyrostkiewicz

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Tadeusz Jankowski